



REPUBLIC OF KOSOVO
ANTI-CORRUPTION AGENCY

Dep. DPK/DPKPP
Nr. l faq. 010
Broj stranica
Nr. pages

Nr. Prot. 03-03/3209/16
Br. Prot. Prot No.
Data 21-09-2016
Datum Date

REPUBLIKA E KOSOVËS



Republika Kosova - Republic of Kosovo

AGJENCIA KUNDËR KORRUPSIONIT
AGENCIJA PROTIV KORRUPCIJE
ANTI - CORRUPTION AGENCY

DATË/A:	15/09//2016
REFERENC-Ë:	
PËR/ZA/TO:	z. Armend RUGOVA Menaxher i zyrës së Prokurimit në Komunën e Graçanicës
CC:	z. Vladeta KOSTIC- Kryetar i Komunës së Graçanicës Besim MULAJ Suncice Trajkovic Viktor Gjokiç OE Rexha Sh.p.k
NGA/OD/FROM:	Hasan PRETENI, Drejtor i Agjencisë kundër Korrupsionit
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Opinion lidhur me tenderin: “Ndërtimi i spitalit në Graçanicë”

I nderuari z. Rugova,

Në mbështetje të nenit 142 (par. 3) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nenit 5 (par. 1, nënpar. 1.1.) dhe 21 të Ligjit nr. 03/L-159 për Agjencinë kundër Korrupsionit, nenit 8 (par. 4), 9 (par. 1, nënpar. 1.6), 12 (par. 2) dhe 19 (par. 1, nënpar. 1.6) të Ligjit nr. 04/L-051 për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funkcionit Publik, si dhe të nenit 23 të Rregullores nr. 01/2014 së Punës së Agjencisë kundër Korrupsionit, lidhur me Tenderin: “Ndërtimi i spitalit në Graçanicë” me numër të prokurimit GRA 618/12/032/511, Agjencia kundër Korrupsionit, ofron këtë:

OPINION

Në lidhje me Tenderin Publik “Ndërtimi i spitalit në Graçanicë” me numër të prokurimit GRA 618/12/032/511, në mënyrë që të procedohet në pajtim me dispozitat përkatëse të Ligjit nr. 04-L/042 i plotësuar dhe ndryshuar me ligjin nr. 04/L -237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin nr. 05/L-092 për Prokurimin Publik.

A r s y e t i m

Autoriteti Kontraktues Komuna e Graçanicës, më datë 09.06.2016 ka paraqitur në Agjenci kërkesën për Bashkëpunim, me të cilën ka kërkuar nga Agjencia që të bashkëpunoj në zgjidhjen e situatës së krijuar. Sipas kësaj kërrese, situata e krijuar në projektin “Ndërtimi i Spitalit në Graçanicë” me numër identifikues GRA-618/12/032/511, kontrata është nënshkruar me datë 24/08/2012, në afat kohorë prej 4 vite fillimi dhe përfundimi i kontratës 2012-2015, arsyeja e mos realizimit të projektit ka qenë mungesa e mjeteve financiare të premtuara si donacion nga Qeveria, saktësisht situata e krijuar në teren kërkon një qasje më të veçantë.

Agjencia sipas detyrës zyrtare ka hapur si rast për trajtim kështu duke protokolluar vendim me numër i AKK-03-2008-16 i datës 17/06/2016 për trajtimin e lëndës në fjalë. Autoriteti Kontraktues Komuna Graçanicës i ka ofruar Agjencisë dosjet origjinale për këtë aktivitet të prokurimit.

Agjencia gjatë trajtimit të lëndës në fjalë nuk ka hasur ne dokumente me të cilët është bërë ndonjë vërejtje për ngecje- mosrealizim ose vonesë të punëve nga ana e punë kryesit OE Rexha. Në një takim të mbajtur në Agjenci më datë 23/06/2016 në mes të Zyrtarit të Prokurimit nga Komuna e Graçanicës dhe zyrtarit të Agjencisë, zyrtari i prokurimit deklaroi se punët janë ndërprerë për arsye të mungesës mjeteve financiare si dhe mos shlyerja e borxheve për punët e ekzekutuara nga ana e Operatorit në fjalë.

Një gjë të tillë Agjencia e ka vërtetuar edhe tek Ditari ndërtimor i datës 11/06/2013, në këtë ditarë tek pjesa për Vërejtje thuhet : Me kërkesë të investitorit dhe urdhrin të kryetarit të Komunës Bojan Stojanoviq dhe këshilltarit Viktor Xhokiq epët urdhër punë kryesit për të minimizuar planin dinamik për shkak të mungesës së mjeteve financiare. Është arritur marrëveshje me punë kryesin që në afatin e ardhshëm të kryej vetëm pozicionet e domosdoshme deri në sigurimin e mjeteve financiare për të paguar për pozicionet e kryera. Ky ditarë është i aprovuar nga Menaxheri i Projektit Suncice Trajkovic.

Gjatë shfletimit të dokumentacionit për këtë aktivitet të prokurimit Agjencia kë vërejtur se Autoriteti Kontraktues Komuna e Graçanicës me kërkesë të Operatorit Ekonomik Sh.P.K. REXHA, ka lëshuar një referencë me datë 17/06/2013. Sipas kësaj reference Kompania në fjalë i ka kryer punët me kohë dhe me kualitet të lartë komfore kontratës, prandaj si të tillë e rekomandojmë tek punëdhënësit e ardhshëm, si dhe deri me 31.12.2012 për realizimin e projektit “Ndërtimi i spitalit në Graçanicë”, me numër të prokurimit; GRA-618-12-032-511, i janë paguar situacione në vlerë prej **1,000,000.00 euro**, **Operatori Ekonomik ka Kryer 40% të projektit deri më tani.**

Kështu më datë 26/08/2016 zyrtarët nga Agjencia kanë mbajtur takim me zyrtarët nga Komuna e Graçanicës: Ish menaxherin e Prokurimit, Ish-Këshilltarin e Kryetarit të Komunës nga mandati i kaluar dhe me menaxheren e projektit si dhe me përfaqësues të Operatorit Ekonomik Rexha sh.p.k.

Gjatë diskutimit në këtë takim Menaxheri i Projektit theksoi se nga momenti që ka pranuar detyrën, gjatë vizitës së objektit në teren kam parë rrëshqitje të vazhdueshme të dheut. Nga ai moment këto rrëshqitje operatori ekonomik është detyruar ti largoj 3-4 herë, mirëpo kjo ishte zgjidhje e përkohshme sepse rrëshqitjet vazhdonin. Duke pas parasysh që nga rrëshqitja e dheut rrezikohet objekti ekzistues si dhe pamundësohet vazhdimi i punimeve, sipas menaxheres së projektit është organizuar një takim në mes të kryetarit të komunës, këshilltarit të kryetarit, menaxherit të projektit si dhe përfaqësuese të Operatorit Ekonomik Rexha, të cilit ishin punë kryes, në mënyrë që të bëhet një zgjidhje e përhershme që të evitohet kjo rrëshqitje.

Tutje Menaxheri i Projektit thekson se nga takimi i mbajtur mes palëve të cekura si me lart është vendosur që të bëhet ndërtimi i një muri mbrojtës, mirëpo për fillimin e ndërtimit të këtij muri, Kryetari i Komunës ka informuar Operatorin Ekonomik Rexha se Autoriteti Kontraktues për momentin nuk ka në dispozicion fonde për të pagur, mirëpo për shkak të urgjencës të fillohet menjëherë me ndërtimin e murit dhe pastaj i mbetet Autoritetit Kontraktues që të gjej fonde dhe ti mbuloj këto shpenzime.

Për të filluar ekzekutimin e punëve, punë kryesi nuk ka pasur në dispozicion Projektin Ekzekutues në bazë të cilit do të udhëzohej për ndërtimin. Kështu në komunikim me Autoritetin Kontraktues- Komuna e Graçanicës, Operatori Ekonomik Rexha ka angazhuar një kompani të jashtme që të bëjë përllogaritjen statike të murit, sipas zyrtarëve në fjalë për ta bërë këtë përllogaritje kishin angazhuar kompaninë Power, e që këtë përllogaritje e kishte kontrolluar Menaxheri i Projektit dhe e kishte aprovuar me disa ndryshime të vogla.

Në lidhje me deklaratimet e Menaxherit të projektit në takimin e mbajtur në komunën e Graçanicë, Agjencia gjatë shfletimit të dokumentacionit për këtë aktivitet të prokurimit ka vërtetuar se në Ditarin Ndërtimor të datës 31/10/2013 tek pjesa për Vërejtje është cekur: Me 31/10/2013 urdhërohet punë kryesi që mund të filloj me ndërtimin e murit mbrojtës sipas kërkesës së Investitorit, Kryetarit të Komunës Bojan Stojanoviq dhe këshilltarit Viktor Xhokiq , për të stabilizuar tokën nga erozioni. Ky ditarë ndërtimorë është i nënshkruar nga Punë kryesi Rexha Shj.p.k si dhe Menaxheri i Projekti Suncice Trajkovic.

Në lidhje me këtë, në takimin e mbajtur në komunën e Graçanicës më datë 26/08/2016, përfaqësuesit e Operatorit Ekonomik Rexha theksuan se ndërtimi i murit ishte imponuar nga gjendja e terrenit ku edhe janë bërë ndryshimet e duhura.

Sipas zyrtarëve në fjalë, për të gjitha këto zhvillime Menaxheri i Prokurimit nuk është përfshi në komunikime, por i gjithë komunikimi është bërë në mes të menaxherit të projektit dhe këshilltarit të kryetarit të komunës dhe kryetarit të komunës, të cilët edhe kanë urdhëruar OE për fillimin e ndërtimit të murit mbrojtës.

Ish Menaxheri i Prokurimit në lidhje me këtë situatë u deklarua se sa i e përket punëve shtesë do te përmbledhin ne fund dhe do te zhvilloje procedure kon formë ligjit te prokurimit. Deklaratat e dhëna si më lart nga zyrtari në fjalë Agjencia i konsideruar si veprime neglizhuese nga ana e zyrës së prokurimit.

Në ligjin e Prokurimit Publik janë shume qartë të definuar Funksionet e Departamentit të Prokurimit, ku ndër të tjera thuhet se *Zyrtari përgjegjës i Prokurimit është përgjegjës për menaxhimin e të gjitha aktiviteteve të prokurimit të Autoritetit Kontraktues brenda kompetencave të tij, po ashtu monitoron ekzekutimin e kontratave dhe Urdhëresave për Blerje dhe siguron që të gjitha kontratave dhe urdhëresave për blerje të dërgohen në departamentin e financave dhe të Prokurimit.*

Po ashtu tek neni 56- Menaxhimi i Kontratës të Udhëzuesit Operativ për Prokurim Publik në mënyrë decitive është cekur se menjëherë pas nënshkrimit të kontratës, zyrtari i prokurimit do ta informoj ZKA- Zyrtarin Kryesor Administrativ, dhe ZKA me shkrim do të emëroj një Menaxher të Projektit përgjegjës për menaxhimin (mbikëqyrjen) e kontratës specifike **dhe për ta informuar zyrtarin e Prokurimit**, po ashtu menaxheri i projektit brenda dy ditëve të punës do ta përcjell një kopje të planit për menaxhimin e kontratës departamentit të prokurimit. Zyrtari i Prokurimit pasi që të pranoj planin për menaxhimin e kontratës, Zyrtari i Prokurimit do ti lëshoj Operatorit Ekonomik: letrën e fillimit të punëve, në rastin e kontratës për punë. Menaxheri i Projektit do t'i raportoj Departamentit të Prokurimit çdo largim nga termat dhe kushtet e kontratës.

Nga takimi i mbajtur në komunën e Graçanicës, përfaqësues të OE Rexha theksuan se në funde të viti 2013 është bërë prerja e punëve dhe është bërë tërheqja e makinerisë nga vende punishtja pa u definuar situacioni i pestë, punët shtesë dhe muri mbrojtës.

Po ashtu përfaqësuesit në fjalë theksuan se një kopje të situacionit të pestë e kishin dorëzuar në arkivin e Komunës së Graçanicës në mënyrë që të procedohej tutje, mirëpo nuk kanë marrë asnjë përgjigjeje nga ana e Autoritetit Kontraktues.

Në lidhje me ndërtimin e murit mbrojtës përfaqësues të drejtoratit të urbanizmit theksuan se në paramasën që posedojnë për ndërtimin e murit mbrojtës ka një disproporcion në mesë të sasisë së betonit dhe armaturës. Si rrjedhojë e kësaj përfaqësues të Drejtoratit të Urbanizmit

kanë shprehur dyshimet e tyre në lidhje me atë që është punuar në murin mbrojtës dhe me sasitë të cilat figurojnë në pjesën e statikës.

Lidhur me këtë përfaqësuesit e Agjencisë e kanë cekur edhe në takim se Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të angazhojë një kompani të jashtme, të profilizuar në lëminë përkatëse, përmes së cilës do angazhoheshin ekspertë të cilët do të shqyrtonin gjendjen faktike të murit mbrojtës, në mënyrë që të qartësohen dyshimet e ngritura nga përfaqësues të Drejtoratit të Urbanizmit.

Konstatimet dhe Rekomandimet e Agjencisë:

Si përfundim Agjencia konsideron se gjatë ekzekutimit të kontratës “Ndërtimi i Spitalit të Graçanicës” me numër të prokurimit GRA-618/12/032/511, ka pas përzierje kompetencash dhe si pasojë e kësaj është zvarritur kryerja e punëve për tri vite radhazi.

Në këtë rast Zyra e Prokurimit duke i pasur të qarta kompetencat e saj është dashur që ti kryej detyrat e saj, në mënyrë që në çdo përfundim të viti fiskal të bëjë një preje të borxhit që Autoriteti Kontraktues i mbetet Operatorit Ekonomik për projektin në fjalë, e që këtë borxh ta delegoj në organet kompetente, në mënyrë që me fillim e vitit të ri fiskal të bëhet alokimi i mjeteve komfor borxhit të raportuar dhe kështu të vazhdohet edhe ekzekutimi i projektit aty ku ka mbetur.

Po ashtu, Agjencia pas shqyrtimit të lëndës dhe pas takimeve që janë zhvilluara me palët e involvuara në këtë proces, Agjencia konsideron se i mbetet obligim Autoritetit Kontraktues Komunës së Graçanicës që të bëjë prerjen e obligimeve që ndërlidhen me këtë projekt dhe të njëjtat ti paraqes si obligime të cilat do të fillojnë të shlyhen në vitin fiskal 2017 dhe të vazhdohet me ekzekutimin e punëve aty ku kanë mbetur në mënyrë që të bëhet finalizimi i projektit në fjalë.

Në mbështetje të nenit 18 paragrafi 11 të Ligjit nr.03/L-159 për Agjencinë kundër Korrupsionit, Agjencia mund të rihap rastin në çdo kohë nëse paraqiten rrethana të reja.

Me respekt !



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo

AGJENCIA KUNDËR KORRUPSIONIT
AGENCIJA PROTIV KORUPCIJE
ANTI – CORRUPTION AGENCY

DATUM:	15/09//2016
REFERENCA:	
ZA:	gdin. Armend RUGOVA Menadžer kancelarije za nabavku u opštini Gračanica
CC:	z. Vladeta KOSTIĆ- Gradonačelnik Gračanice Besim MULAJ Sunčica Trajković Viktor Đokić EO Rexha d.o.d.
OD:	Hasan PRETENI, Direktor Agencije protiv korupcije
PREDMET:	Mišljenje u vezi sa tenderom „Izgradnja bolnice u Gračanici“

Poštovani gospodine Rugova,

U skladu sa članom 142 (st. 3) Ustava Republike Kosovo, članom 5 (st. 1, podstav 1.1.) i 21 Zakona br. 03/L-159 za Agenciju protiv korupcije, članom 8 (st. 4), 9 (st. 1, podstav 1.6), 12 (st. 2) i 19 (st. 1, podstav 1.6) Zakona br. 04/L-051 o sprečavanju sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, kao i članom 23. Uredbe br. 01/2014 o radu Agencije protiv korupcije, u vezi sa tenderom „Izgradnja bolnice u Gračanici“ sa brojem nabavke GRA 618/12/032/511, Agencija protiv korupcije, iznosi sledeće:

MIŠLJENJE

U vezi sa javnim tenderom „Izgradnja bolnice u Gračanici“ sa brojem nabavke GRA 618/12/032/511, kako bi se nastavilo u skladu sa relevantnim odredbama Zakona br. 04-L/042 dopunjenim i izmenjenim Zakonom br. 04/L -237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092 o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Ugovorno autoritet Opštine Gračanica, 09.06.2016, podneo je Agenciji zahtev za saradnju, kojom je tražio od Agencije da sarađuju u rešavanju stvorene situacije. Prema ovom zahtevu, situacija stvorena u projektu „Izgradnja bolnice u Gračanici“ sa identifikacionim brojem GRA-618/12/032/511, ugovor potpisan datuma 24/08/2012 u roku od 4 godine sa početkom i krajem ugovora 2012-2015, razlog zbog nesprovođenja projekta bio je nedostatak obećanih finansijskih sredstava kao donacija od strane Vlade, odnosno situacija stvorena na terenu zahteva posebniji pristup.

Agencija, po službenoj dužnosti, je otvorila slučaj za tretiranje, protokolirajući odluku sa brojem AKK-03-2008-16 od 17/06/2016 za obradu predmeta u pitanju. Ugovorni autoritet opštine Gračanica je pružio Agenciji originalne fajlove za ovu aktivnost nabavke.

Agencija tokom obrade predmeta u pitanju nije naišla na dokumentaciju kojom je izvršena primedba za stagnaciju – neostvarivanje ili kašnjenje rada od strane izvođača radova OE Rexha. Na sastanku održanom sa Agencijom 23/06/2016 između službenika za nabavku iz opštine Gračanica i službenika Agencije, službenik za nabavku je izjavio da su radovi prekinuti zbog nedostatka finansijskih sredstava, kao i neplaćenih dugova za izvršene radove od strane operatera u pitanju.

Agencija je to potvrdila i u građevinskom dnevniku od 11/06/2013, u ovom dnevniku kod dela napomene je navedeno: Na zahtev investitora i na nalog gradonačelnika Bojan Stojanović i savetnika Viktor Džokić izdaje se radni nalog izvođaču radova da minimizuje dinamički plan zbog nedostatka finansijskih sredstava. Postignut je sporazum sa izvođačem radova da se u narednom roku obave samo neophodne pozicije, do obezbeđivanja finansijskih sredstava za plaćanje izvršenih pozicija. Ovaj dnevnik je odobren od strane menadžera projekta Sunčica Trajković.

Nakon prelistavanja dokumentacije o ovoj aktivnosti nabavke, Agencija je primetila da je Ugovorni autoritet opštine Gračanica na zahtev ekonomskog operatera d.o.o. REXHA, izdao referencu 17/06/2013. Prema ovoj referenci, preduzeće u pitanju je izvršilo radove na vreme i sa visokom kvalitetom, u skladu sa ugovorom, stoga ga kao takvog preporučuju budućim poslodavcima, kao i do 31.12.2012 za realizaciju projekta „Izgradnja bolnice u Gračanici“, sa brojem nabavke: GRA-618-12-032-511, isplaćene su situacije u iznosu od **1,000,000.00 evra, Ekonomski operater je izvršio 40% projekta do sada.**

Prema tome, 26/08/2016 službenici iz Agencije su održali sastanak sa službenicima iz opštine Gračanica: bivši menadžer nabavke, bivši savetnik gradonačelnika iz prošlog mandata, kao i menadžer projekta i predstavnici ekonomskog operatera d.o.o. Rexha.

Tokom rasprave na ovom sastanku, menadžer projekta je naglasio da od trenutka kad je prihvatio dužnost, tokom posete objekta na terenu, primetio je neprestano klizanje zemljišta. Od tog trenutka, ekonomski operator je bio obavezan da ukloni ova klizišta 3-4 puta, ali to je bilo privremeno rešenje, jer su klizišta i dalje nastavljala. Imajući u obzir da je zbog klizanja zemljišta, postojeći objekat bio u opasnosti i onemogućen je nastavak radova, prema menadžeru projekta organizovan je sastanak između gradonačelnika, savetnika gradonačelnika, menadžera projekta, kao i predstavnika ekonomskog operatera Rexha, koji su bili izvršioci radova, kako bi se našlo trajno rešenje da se izbegne ovo klizanje.

U nastavku je menadžer projekta naglasio da je na sastanku održanom između navedenih strana odlučeno da se izgradi zaštitni zid, ali o početku izgradnje ovog zida, gradonačelnik je obavestio ekonomskog operatera Rexha da Ugovorni autoritet trenutno nema raspoloživih fondova za plaćanje, ali zbog hitnosti potrebno je odmah započeti sa izgradnjom zida, a nakon toga preostaje Ugovornom autoritetu da nađe fondove za pokrivanje ovih troškova. Da bi započeo sa izvođenjem radova, izvršilac radova nije imao na raspolaganju postojeći projekat na osnovu kojeg bi bio upućen za izgradnju. Dakle, u komunikaciji sa Ugovornim autoritetom – opština Gračanica, ekonomski operator Rexha je angažovao jedno vanjsko preduzeće da izvrši statički proračun zida, a po službenicima u pitanju za proračun je angažovano preduzeće Power i ovaj proračun je kontrolisan od strane menadžera projekta koji ga je odobrio sa manjim izmenama.

U vezi sa izjavama menadžera projekta, na sastanku održanom u opštini Gračanica, Agencija je tokom prelistavanja dokumentacije o ovoj aktivnosti nabavke potvrdila da je u građevinskom dnevniku od 31/10/2013 kod dela napomene navedeno: 31/10/2013 izvršiocu radova se nalaže da može da započne sa izgradnjom zaštitnog zida po zahtevu investitora, gradonačelnika Bojan Stojanović i savetnika Viktor Džokić, da bi se stabilizovalo zemljište od erozije. Ovaj građevinski dnevnik je potpisan od strane izvršioca radova d.o.o. Rexha i menadžera projekta Sunčica Trajković.

U ovom pogledu, na sastanku održanom u opštini Gračanica 26/08/2016, predstavnici ekonomskog operatera Rexha istakli su da je izgradnja zida nametnuta zbog stanja na terenu, gde su izvršene odgovarajuće promene.

Prema službenicima u pitanju, za sve ove događaje menadžer za nabavku nije uključen u komunikaciju, već je celokupna komunikacija izvršena između menadžera projekta i savetnika gradonačelnika i gradonačelnika, koji su i naložili EO-u početak izgradnje zaštitnog zida.

Bivši savetnik nabavke, u vezi sa ovom situacijom, izjavio je da što se tiče dodatnih radova, biće izvršen rezime na kraju i razviće se postupak u skladu sa zakonom za nabavku.

Iznad navedene izjave od strane službenika u pitanju, Agencija smatra nemarnim radnjama od strane Kancelarije za nabavku.

U Zakonu o javnim nabavkama su jasno definisane funkcije Odeljenja za nabavku, gde se između ostalog navodi da *Službenik odgovoran za nabavku je odgovoran za sve aktivnosti nabavke Ugovornog autoriteta, u okviru njegovih nadležnosti, a takođe nadgleda izvođenje ugovora i naloga za kupovinu i obezbeđuje da se svi ugovori i nalozi za kupovinu dostave odeljenju za finansije i nabavku.*

Takođe, u članu 56 – Upravljanje ugovorom operativnog vodiča za javnu nabavku, na odlučan način je navedeno da odmah nakon potpisivanja ugovora, službenik za nabavku treba da obavesti GAS- Glavnog administrativnog službenika, a GAS će pismeno imenovati menadžera projekta odgovornog za upravljanje (nadzor) specifičnog ugovora i **za obaveštavanje službenika za nabavku**, takođe menadžer projekta će u roku od dva radna dana proslediti kopiju plana o upravljanju ugovorom odeljenju za nabavku. Službenik za nabavku, nakon primanja plana o upravljanju ugovorom, dostaviće ekonomskom operatoru: pismo o početku radova u slučaju ugovora o radu. Menadžer projekta će izveštavati Odeljenje za nabavke o svakom odstupanju od pravila i uslova ugovora.

U sastanku održanom u opštini Gračanica, predstavnici EO Rexha su naglasili da su radovi otkazani i da je povučena mašinerija sa radnog mesta, bez definisanja pete situacije, dodatnih radova i zaštitnog zida.

Takođe, predstavnici u pitanju su istakli da su kopiju pete situacije dostavili arhivi opštine Gračanica, u cilju daljeg obrađivanja, ali nisu dobili nijedan odgovor od strane Ugovornog autoriteta.

U vezi sa izgradnjom zaštitnog zida, predstavnici Direkcije za urbanizam istakli su da u predmeru koji imaju za izgradnju zaštitnog zida postoji disproporcija između količine betona i armature. Prema tome, predstavnici Direkcije za urbanizam su izrazili svoje sumnje o onome što je urađeno u zaštitnom zidu i količinama koje se pojavljuju u statičnom delu.

U vezi sa tim, predstavnici Agencije su naglasili i na sastanku da Ugovorni autoritet ima pravo da angažuje vanjsko preduzeće, profilisano u relevantnoj oblasti, kroz koje će se angažovati stručnjaci koji će razmotriti činjenično stanje zaštitnog zida, kako bi se razjasnile sumnje pokrenute od strane predstavnika Direkcije za urbanizam.

Konstatacije i preporuke Agencije:

Kao zaključak, Agencija smatra da su se tokom izvršenja ugovora „Izgradnja bolnice u Gračanici“ sa brojem nabavke GRA-618/12/032/511, pomešale nadležnosti i samim tim izvođenje radova je odloženo za tri uzastopne godine.

U ovom slučaju, Kancelarija za nabavke, imajući svoje jasne nadležnosti, trebala je da obavi svoje zadatke, kako bi na kraju svake fiskalne godine smanjila dug koji Ugovorni autoritet ostaje dužan ekonomskom operateru za projekat u pitanju i da taj dug delegira nadležnim organima, kako bi se na početku nove fiskalne godine izvršila raspodela sredstava u skladu sa izveštenim dugom, a na taj način bi se nastavilo i izvršenje projekta tamo gde je prekinuto.

Takođe, Agencija, nakon razmatranja predmeta i nakon sastanaka koji su razvijeni za stranama uključenim u procesu, smatra da je obaveza Ugovornog autoriteta opštine Gračanica da smanji obaveze koje se povezuju sa ovim projektom i da iste predstavi kao obaveze koje će početi da se izmiruju u fiskalnoj godini 2017. i da se nastavi sa izvršenjem preostalih radova kako bi se finalizirao projekat u pitanju.

Na osnovu člana 18. stav 11 Zakona br. 03/L-159 za Agenciju protiv korupcije, Agencija može ponovo da otvori slučaj u bilo kom trenutku ako se pojave nove okolnosti.

S poštovanjem!

AGENCIJA
* * *